

檔 號：

保存年限：

鍾耀德建築師事務所 函

機關地址：802 高雄市苓雅區四維三路

57 巷 37 號 11 樓之 9

聯絡電話：(07)3322518、3322519

傳真電話：(07)3322530

電子信箱：jugo.lin@msa.hinet.net

受文者：高雄市立鼓山高級中學

發文日期：中華民國 111 年 03 月 23 日

發文字號：鼓山字第 111032305 號

速別：

附件：

主旨：檢送「鼓山高中敦品樓 ABC 棟耐震補強工程」111 年 03 月 23 日
第一次施工會議紀錄，敬請查照。


正本：高雄市立鼓山高級中學(804 高雄市鼓山區明德路 2 號)

Tel：5213258 #5302、fax：5331421

仁群營造有限公司(830 高雄市鳳山區青年路二段 140 之 3 號)7450368、7431920
副本：鍾耀德建築師事務所

鍾耀德建築師事務所

負責人：鍾耀德



技建字第：

- 一. 技建會議決議辦理，有閣決議之，將由本處動支經費採購保險機，請廠商定期派員修理。
- 二. 另請管理單位(圖書館)定期檢視書籍狀況，如未閱即存查。

第一會次行

0329/1800

0330/1348

圖章

教師兼圖書館主任 林榮茂

0330
1520

會計室

0330
0920

決行

何榮興
事務組

高雄市立 鼓山高級中學 收文章	111 年 3 月 25 日 11170277800
-----------------------	-------------------------------

高雄市立鼓山高級中學

「鼓山高中敦品樓 ABC 棟耐震補強工程」

第 1 次施工協調會議 簽到表

日期：111 年 3 月 23 日下午 2 時

地點：本校國高中午餐水果室

單位(職稱)	姓名	簽到	備註
本校總務主任	董明財	董明財	
本校事務組長	呂佳蓁	呂佳蓁	
鍾耀德建築師事務所	鍾耀德	鍾耀德	監造單位
仁群營造有限公司	陳品智	陳品智	施工單位

高雄市立鼓山高級中學
「敦品樓 ABC 耐震能力補強工程」(第一期)

第 1 次工程會議紀錄

壹、時間：111 年 3 月 23 日（星期三）下午 14:00

貳、地點：高雄市立鼓山高級中學

參、主持人：董主任明財

肆、記錄：鍾耀德建築師

伍、工程業務報告：

一、 承包單位報告：

- （一）走廊及前院施工圍籬已設置完畢。
- （二）相關分項計畫書及材料已陸續提送至監造單位審查。

二、 監造單位報告：

- （一）監造日報表每周提送一次，本周為第一次提送，再請貴校核定。
- （二）現場門窗拆除，施工人員未依施工常規方式施作，導致碎玻璃四散，造成工區有職安問題，此缺失將發文要求廠商限期改善。
- （三）走廊木夾板圍籬之木板，有些微隆起情形，請廠商再加強固定。
- （四）B 棟四樓為圖書室，館藏書籍眾多，目前是設置木夾板圍籬+塑膠布包覆之方式保護，但書籍仍有受潮之可能性，再請貴校評估是否將書籍打包搬遷。

三、 學校報告：

- （一）請監造及承商回報目前工區圍籬（含木隔屏及保護措施）執行狀況以及工區出入口管制需協處事項。
- （二）有關開工起玻璃窗移除，發現偶有玻璃碎片（原合作社後方中庭草地、會計室），相關職安及工地安全措施，提請討論。
- （三）工序確認：校方 4/7-8(國中)、4/12-13(高中)、4/19-20(國中)辦理模擬考試，是否會與打除期程衝突？另 3/26(六)上午學校辦理新生報到，屆時家長會自大門右側車道進出，前往活動中心，是否影響施工動線，提請討論
- （四）監造廠商施工動態回傳本校設置群組的頻率，提請討論。
- （五）鋁門窗後續維管事宜，提請討論。

陸、討論及決議事項：

- (一) 教室內圍籬近期內設置，防護員室隔屏將於 3/26 施工。
- (二) 本案職安為首重，請監造單位再加強要求廠商落實職安巡查。
- (三) 碎玻璃四散缺失，請廠商限期改善完畢。
- (四) 學校相關考試時，廠商不得製造巨大聲響，若導致無法施工時，廠商得依契約規定辦理工期展延。
- (五) 3/26(六)上午學校辦理新生報到，廠商告知尚不影響施工動線。
- (六) B 棟四樓圖書室，現場與管理單位討論後，仍依圖說規劃方式處理，校方將設置 2 台除濕機，屆時請廠商定期派員倒水。
後續也請管理單位定期會同檢視書籍是否有受潮狀況。
- (七) 監造單位請依契約規定辦理監造作業。
- (八) 鋁窗及蜂槽板門色樣已確認，校長室三合一通風門樣式，將再請校長確認。

柒、待解決議題討論：無

捌、下次會議時間：111 年 3 月 29 日（星期二）下午 14:00